

社会資本総合整備計画 事後評価書												令和05年11月30日
計画の名称	多面的な健康づくりの場として、安心して安全に利用できる賑わいのある公園整備											
計画の期間	令和02年度 ～ 令和03年度（2年間）									重点配分対象の該当		
交付対象	美濃加茂市											
計画の目標	安全で安心できる都市づくりを図るため、進展している老朽化に対して、長寿命化計画に基づいて安全対策の強化及び改築・更新を図ると共に、多面的な健康づくりの場として整備するなど、新たな付加価値を付与することで公園全体の価値観の向上を促し、地域振興に寄与する賑わいのある公園整備を行います											
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	40	A	40	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C／（A+B+C+D）	0 %

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		(R1当初)		(R6末)
1	補修、整備等を適切に行うことで、市民の憩いの場として、多面的な健康づくりの場として更なる活用を狙う。（保育園等団体利用者数） 団体公園利用者数の増加	2014人	人	2400人
2	補修、整備等を適切に行うことで、市民の憩いの場として、多面的な健康づくりの場として更なる活用を狙う。（運動施設利用者数） 運動施設利用者数の増加	49544人	人	59400人

備考等	個別施設計画を含む	－	国土強靱化を含む	－	定住自立圏を含む	－	連携中枢都市圏を含む	－	流域水循環計画を含む	－	地域再生計画を含む	－	避難確保計画の策定		避難行動要支援者名簿の提供	

A 基幹事業																				
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
都市公園・緑地等事業	A12-001	公園	一般	美濃加茂市	直接	美濃加茂市	－	－	美濃加茂市公園施設長寿命化整備	長寿命化計画計画に基づく改築(前平公園)	美濃加茂市	■	■				40	-	策定済	
											小計						40			
											合計						40			

事 後 評 価

○事後評価の実施体制、実施時期

事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
市内部評価	令和5年8月
	公表の方法
	市ホームページで公表予定

○事業効果の発現状況

定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	高齢者から子どもまで幅広い年齢層がスポーツや運動を楽しく場である前平公園内にあるテニスコートを改修したことで、多面的な健康づくりや地域振興に寄与する賑わいのある公園として期待される。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	

○特記事項（今後の方針等）

第6次総合計画や都市マスタープランにおいて、「多面的な健康づくりの場」として位置づけられており、地域振興や賑わい創出の場として期待されていることから、市民の憩いの場として多面的な健康づくりの場として利用される施設を目指す。

○目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値／実績値		目標値と実績値に差が出た要因
1			
	最 終 目標値	2400人	公園の利用者数は令和４年度の目標を下回ったが、令和５年度に新型コロナウイルス感染症が５類に移行したことから、今後は目標値を上回ることが見込まれる。
	最 終 実績値	1124人	
2			
	最 終 目標値	59400人	本計画で施工したテニスコートは、改修されてから令和４年度の利用者数は目標を下回ったが、令和５年度に新型コロナウイルス感染症が５類に移行したことから、今後は目標値を上回ることが見込まれる。
	最 終 実績値	58009人	