

加茂川総合内水対策計画 アクションプログラム(実行計画)

資料 2

方策	対策メニュー		規模・内容等	実施主体	①対策の具体目標		②フォローアップ項目	③事業計画							④実施概要等	⑤状況					
					目 標	数量等		H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度以降							
被害軽減対策（3・6・1）	1)	建築高さ等の事前届出制度の創設	建築物の床高を浸水の恐れのある高さ以上に規制することにより浸水被害の発生を防止	坂祝町	・ 建築指導要綱の作成、運用 ・ 継続的に広報実施、利用を呼びかける	—	制度運用状況 広報活動状況 制度利用者数		制度創設	H25. 6月より運用開始							・ 平成25年6月に施行 （平成29年3月末現在届出件数0件）	継続			
				美濃加茂市	・ 建築指導要綱の作成、運用 ・ 継続的に広報実施、利用を呼びかける	—			制度創設	H25. 4月より運用開始							・ 平成25年4月に施行 （平成29年3月末現在届出件数7件）	継続			
	2)	浸水防止柵設置助成制度の創設	浸水被害防止のための防止柵設置費用の一部を助成する制度を新たに創設	坂祝町	・ 助成制度を創設、運用 ・ 継続的に広報実施、利用を呼びかける	—	制度運用状況 広報活動状況 制度利用者数				H26. 4月より運用開始						・ 平成26年4月に施行 （平成29年3月末現在助成件数0件）	継続			
				美濃加茂市	・ 助成制度を創設、運用 ・ 継続的に広報実施、利用を呼びかける	—					H25. 11月より運用開始						・ 平成25年11月に施行 （平成29年3月末現在助成件数0件）	継続			
	3)	既設住宅の嵩上げ工事助成制度の創設	浸水被害防止のために既設建物の嵩上げ工事費用の一部を助成する制度を新たに創設	坂祝町	・ 助成制度を創設、運用 ・ 継続的に広報実施、利用を呼びかける	—	制度実施状況 広報活動状況 制度利用者数					H26. 4月より運用を開始					・ 平成26年4月に施行 （平成29年3月末現在助成件数0件）	継続			
				美濃加茂市	・ 助成制度を創設、運用 ・ 継続的に広報実施、利用を呼びかける	—					H25. 11月より運用開始						・ 平成25年11月に施行 （平成29年3月末現在助成件数0件）	継続			
	4)	内水ハザードマップの作成支援	市町によるハザードマップ作成のための技術的支援	国土交通省	—	—	検討状況										・ ハザードマップ作成主体となる市町との調整	継続			
	5)	内水ハザードマップの作成・公表	住民にわかりやすい浸水・避難に関する情報の提供	坂祝町	・ 内水ハザードマップの浸水危険区域世帯配布	—	作成状況 広報活動状況										検討、原稿作成	・ 国土交通省からの情報提供により更新予定	継続		
				美濃加茂市	・ 内水ハザードマップの浸水危険区域世帯配布	—											検討、原稿作成	・ 平成25年6月に配布したものを更新予定	継続		
	6)	まるごとまちごとハザードマップの作成公表	内水の氾濫等の浸水情報および避難に関する情報を住民にわかりやすく提供	坂祝町	・ 浸水表示板の設置	6箇所	実施状況				6ヶ所							・ 平成25年度に6箇所設置完了	完了		
				美濃加茂市	・ 浸水表示板の設置	10箇所	実施状況							10ヶ所				・ 平成27年度に10箇所設置完了	完了		
				岐阜県	・ 浸水表示板の設置	10箇所	実施状況				5ヶ所	3ヶ所	2ヶ所					・ 平成25年度5箇所、平成26年度3箇所、平成28年度2箇所設置完了	完了		
	7)	警戒避難体制の強化、災害図上訓練実施	防災対応職員の訓練、災害時要援護者を考慮した多様な災害情報伝達手段の活用等による警戒避難体制の強化	美濃加茂市	・ 内水を想定した訓練の実施	年1回	実施状況				訓練	訓練	訓練	訓練	訓練	訓練	・ 地区防災訓練を年1回実施	継続			
	8)	監視カメラ、水位センサーの設置	リアルタイムな情報発信により避難時等の判断基準に役立てる	岐阜県	・ CCTVカメラの設置	1箇所	設置状況											・ 平成25年度設置完了	完了		
				美濃加茂市	・ 水位センサー、水位監視カメラの設置	2箇所	設置状況						調査・設計	水位監視カメラ設置	水位センサー設置			・ 平成27年度水位監視カメラ設置完了 平成28～29年度水位センサー設置中	完了（予定）		
	9)	水位計、量水標の維持管理	操作規則に沿う適切な操作に資するため維持管理を行う	国土交通省	—	—	維持管理状況											継続			
	10)	CCTVカメラ映像、河川水位等の情報配信	河川水位の現状把握や迅速な避難等に活用	国土交通省	—	—	維持管理状況											継続			
11)	XバンドMPレーダによる局地的豪雨の把握	局地的豪雨に対する高精度の雨量分布の監視	国土交通省	—	—	実施状況											継続				
12)	ぎふ川と道のアラームメール、ツイッターによる情報提供	地域住民に迅速かつ的確な情報を提供	岐阜県	—	—	実施状況											継続				
			坂祝町	—	—	実施状況										継続					
			美濃加茂市	—	—	実施状況										継続					
13)	防災情報の拡充	危険箇所の周知、避難時の判断基準、防災意識の向上を図る	岐阜県 （国土交通省） （坂祝町） （美濃加茂市）	—	—	実施状況										・ 平成28年度までに実績浸水深表示板26箇所設置完了	完了				
14)	災害対策車（排水ポンプ車等）の派遣	浸水域への排水ポンプ車の派遣による浸水被害の軽減	国土交通省	—	—	実施状況											継続				
15)	緊急災害対策派遣隊（TEC-FORCE）の派遣	市町への緊急災害対策、被害の拡大防止、災害の早期復旧等の支援	国土交通省	—	—	実施状況											継続				
16)	現地情報連絡員（リエゾン）の派遣	市町への緊急災害対策、情報伝達・調整役の職員の派遣	国土交通省	—	—	実施状況											継続				
17)	土地開発行為の監視	農業関係者を始め地元住民が主体となって土地利用を監視	地域住民	・ 農地利用に関する情報連絡体制の確立	—	土地開発状況											情報連絡体制の確立、農地の宅地転換の監視を実施	継続			
流出抑制対策（3・6・2）	1)	貯留浸透施設の整備（各家庭）	住宅に雨水貯留施設を設置し、河川への流出を抑制する	地域住民	・ 継続的な広報を実施	—	広報活動状況											継続			
	2)	貯留浸透施設の整備（校庭、公園等）	河川への流出を抑制する貯留浸透施設整備の推進	美濃加茂市	・ 雨水貯留浸透施設の整備	6箇所	実施状況									山手小学校 西中学校 山之上小学校 東総合運動場 前平公園 西総合運動場	・ 西中、山之上小、東総合工事完了 平成29年度前平公園工事実施中	継続			
	3)	雨水流出抑制施設の設置助成制度の創設	雨水を一時的に貯留する雨水タンクや浸透ます等の設置に要する費用の一部を助成する制度を新たに創設	坂祝町	・ 助成制度を創設、運用 ・ 継続的に広報実施、利用を呼びかける	—	制度設置状況 広報活動状況 制度利用者数		制度創設	H26. 4月より運用を開始							・ 平成26年4月に施行 （平成29年3月末現在助成件数5件）	継続			
				美濃加茂市	・ 助成制度を創設、運用 ・ 継続的に広報実施、利用を呼びかける	—			制度創設	H26. 4月より運用を開始							・ 平成26年4月に施行 （平成29年3月末現在助成件数6件）	継続			
	4)	土地開発事業指導要綱による土地利用規制の強化	条例化などの土地利用規制の手段について検討をしていく。農地についても土地利用の制限を厳格化していく	坂祝町	・ 農業振興地域については宅地化抑制の情報連絡体制の確立	—	検討状況 検討結果											・ 開発事業者に対する指導	継続		
				美濃加茂市	・ 農業振興地域については宅地化抑制の情報連絡体制の確立 ・ その他区域は建築指導要綱の策定と適確な運用	—								制定	施行		・ 開発事業に関する条例を平成26年12月に制定し、平成27年4月に施行	継続			
調整池や雨水浸透ます等の設置指導を行い、下流域の浸水被害を最小限にとどめる			坂祝町	・ 継続的に広報実施、利用を呼びかける	—	広報活動状況 施設設置状況												継続			
美濃加茂市	・ 継続的に広報実施、利用を呼びかける	—													継続						
河川改修（3・6・3）	1)	加茂川沿川の竹木の伐開	加茂川沿川の竹木を伐採し、洪水時の竹木の流出による排水機場機能低下の恐れを解消する	地域住民 坂祝町 美濃加茂市	・ 伐開を実施	年1回	実施状況 住民参加状況											・ 地域住民の自主的団体により河川区域内の除草、伐開、清掃活動の実施	継続		
				岐阜県	・ 伐開を実施	年1回		実施状況										・ 平成25、26年度に河川数（官地内）の竹木伐開実施	継続		
	2)	下水樋管への逆流防止ゲートの設置	加茂川へ流入する下水樋管に逆流防止弁の設置	美濃加茂市	・ 浸水原因箇所に設置	2箇所	実施状況				2箇所						・ 平成25年度に2箇所設置完了	完了			
	3)	加茂川の河川改修(河道掘削、築堤等)	加茂川の河川改修を行う	岐阜県	・ 木曽川合流点～寿後川合流点迄	L=0.8km	実施状況										・ 平成25年度用地測量、工事着手 平成27年度寿後川合流点まで完了	完了			
	4)	木曽川本川の河川改修（樹木伐開等）	樹木伐開により木曽川本川水位を低下させ加茂川からの排水をスムーズにさせる	国土交通省	・ 樹木伐開により水位を低下	—	実施状況										・ 平成24年度に一部伐開を実施 平成29年度に一部伐開を実施予定	完了			
5)	加茂川排水機場のポンプ増強	10m³/s増強(計25.0m³/s)	国土交通省	・ 排水ポンプ（2台）の増設	2台	実施状況										設計	工事着手		完成	・ 平成25年度から排水機場の本体工事に着手 平成29年6月完成	完了